

Elsäkerhetskontroll UPS

Kontroll före spänningssättning av UPS / Batterianläggningar

Denna kontroll avser:

Entreprenör/Leverantör:

Beställare av kontroll:

Projektledare eller motsvarande:

Ja Nej

Anläggningen avsynad, datum:

Protokoll från Installatör/Leverantör

G	I	E	Anläggningsdel
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gäller garantin då vi själva spänningssätter?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dubbelisolerat fram till brytare
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kortslutningssäker brytare
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Batteriställning ojordad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UPS installerad enligt tillverkarens anvisning
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Batterierna dragna med momentnycklar, protokollfört
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Petskydd över polerna
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skötselinstruktioner finns vid anläggningen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ögondusch och skyddsglasögon finns (ventilerade batterier)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Programvara och kabel samt dokumentation finns
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Miljö batterierna trivs bäst i en ren, torr miljö med temperatur 20°C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandtätning
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Panikregel på nödutgångsdörr finns
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Efterlysande markering runt nödutgångsdörr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Målningar utförda
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Golvplattor på plats och justerade
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandsläckare i närheten av rummet
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nödljus
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandlarm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lås
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skylt på dörr (batterispänningen över 50V)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Belastningsprov inplanerat (Nät-UPS-Generator)

Övriga iakttagelser på plats:

--

Anläggningen spänningssatt

Ja

Nej

Kontroller efter spänningssättning:

G	I	E	Protokoll från Installatör/Leverantör
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spänningsprovning L1 L2 L3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fasföljdmätning
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Samma fasföljd vid alternativmätning

Ort och datum

Namn, Avdelning