

## Elsäkerhetskontroll Trafo

### Kontroll av Transformatorer före spänningssättning:

Denna kontroll avser:

Entreprenör/Leverantör:

Beställare av kontroll:

Projektledare eller motsvarande:

Ja Nej

Anläggningen avsynad, datum: .....

#### Protokoll från Installatör/Leverantör

G	I	E	Anläggningsdel
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontaktodon för arbetsplatsjordning installerat
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbetsplatsjordlinor samt isolerstång finns
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Avspärningsskenor i tre nivåer installerade</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transformator står med låsta hjul på balkar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transformatorn försedd med jordningskrokar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jordningen korrekt utförd (jordbrygga, u-balkar, stativ, kur mm)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jordtaget installerat åtkomligt dvs i anslutning till dörr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Erforderligt avstånd till/mellan spg-förande delar</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Säkerhetsbrytare installerat vid vent.aggreatet.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Armaturen installerad så att byte av ljusskälla kan ske utan driftstopp
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Serviceuttag installerat
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temp.larm installerat och avprovat
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilavledaren installerad enligt tillverkarens anvisningar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Brandtätning</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Målningar utförda
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Golvplattor på plats och justerade
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandlarm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Lås</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Skylt på dörr</b> (i enlighet med ELSÄK FS 2008:2)

Övriga iakttagelser på plats:

--

Anläggningen spänningssatt

Ja

Nej

Kontroller efter spänningssättning:

G	I	E	Protokoll från Installatör/Leverantör
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spänningsprovning L1 L2 L3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fasföljdmätning
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Samma fasföljd vid alternativmätning

Ort och datum

Namn, Avdelning