

Formulär vid: Elsäkerhetskontroll vid besiktning/övertagande av produktionsanläggningar
(Denna kontroll är min. krav.)

Denna försäkran avser

.....

	Kommentar	Datum	Signatur
Dimensionering kablage	_____	_____	_____
Dito ingående komponenter	_____	_____	_____
CE märkta komponenter (Se ELVIS CE)	_____	_____	_____
Dito installerade i efterhand (Se ELVIS CE)	_____	_____	_____
Skyddsjordning (pkt 18.2 SS-EN 60204-1)	_____	_____	_____
Fasföljd	_____	_____	_____
Isolationsresistans (pkt 18.3 SS-EN 60204-1)	_____	_____	_____
Spänningsprovning (pkt 18.4 SS-EN 60204-1)	_____	_____	_____
Restladdningar (pkt 18.5 SS-EN 60204-1)	_____	_____	_____
Funktionsprovning (pkt 18.6 SS-EN 60204-1)	_____	_____	_____
Överströmsinställningar	_____	_____	_____
Selektivitet	_____	_____	_____
Utlösning av överströmsskydd (direktkopplade 3-fasmotorer)	_____	_____	_____
Avtestning In- och Utgångar	_____	_____	_____
Avtestning signalutbyte	_____	_____	_____
Kontroll av skyddsfunktioner (tillsammans med beställarens representant)	_____	_____	_____

Elinstallationen är utförd i enlighet med :

 Maskindirektivet 2006/42/EG SS-EN 60204 och/eller SS 436 40 00 EMC direktivet 2004/108/EEG ELSÄK- FS 2008:1 Scania's tekniska föreskrifter för prod. utr.

Ort och datum

Namn, Avdelning

Fördelning: Beställare, EL- underhållsansvarig och EI-ansvarig.