

Godkänd/Approved by  
QFD Dick Eriksson

Lagringsdata/File

Reg nr/Reg. No.  
179-ELS-0013Utfärdare (tjänstställebeteckning, namn)/Issued by  
QFSM Kent KvarnströmTelefon/Phone  
82443Datum/Date  
2012-01-27Utgåva/Issue  
4Sida/Page  
1(1)

Fördelning/To

För kännedom/For information

## Kontroll före spänningssättning

**Denna kontroll avser:****Entreprenör/Leverantör:****Beställare av kontroll:****Projektledare eller motsvarande:**

Protokoll från Installatör/Leverantör Kommentar

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Kabeldimensionering                          |
| <input type="checkbox"/> Apparaters Ik3 värde                         |
| <input type="checkbox"/> Inställningsvärden och typ av effektbrytare: |
| <input type="checkbox"/> Isolationsresistans (min 1,0 M Ω)            |

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Märkning på anläggningen      |
| <input type="checkbox"/> Märkning i anslutningspunkten |
| <input type="checkbox"/> Ledares märkning/fas märkning |

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> PEN-ledare (min 10 mm <sup>2</sup> Cu eller 16 mm <sup>2</sup> Al) |
| <input type="checkbox"/> En PE-ledare per klämma  |
| <input type="checkbox"/> Kontinuitet hos 5-ledarsystem                                      |
| <input type="checkbox"/> Kontinuitet hos skyddsledare                                       |

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Materialval och kapslingsklass                |
| <input type="checkbox"/> Under IP2X lås monterade (blålås/motsvarande) |
| <input type="checkbox"/> Riskavstånd/avskärmning                       |
| <input type="checkbox"/> Brandtätningar                                |

Övriga iakttagelser på plats:

**Anläggningen spänningssatt** Ja Nej**Kontroller efter spänningssättning: Protokoll från Installatör/Leverantör**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Spänningsprovning |
| <input type="checkbox"/> Fasföljdmätning   |

Ort och datum

Namn, Avdelning

Fördelning: Beställare, berörd UH-ansvarig och El-driftsansvarig (se 179-INS-7004) samt Projektledare eller motsvarande.